

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

Código del Capítulo: **7147**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de El Pino**

| Proyecto | Obra | Código SNIP Geográfico | Denominación | Participativo Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago | | |
|---------------------------|------|------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13-19 |
| 01 | | | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 127,431.60 | 827,431.60 | 819,431.35 | 0.00 | 819,431.35 | 0.00 | 819,431.35 | 8,000.25 |
| 01 | 0051 | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ENTRADA DE EL RIO INAJE | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | -692,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 01 | 0052 | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819,431.60 | 819,431.60 | 819,431.35 | 0.00 | 819,431.35 | 0.00 | 819,431.35 | 0.25 |
| 06 | | | Reparación Instalaciones Recreativas | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | -280,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 |
| 06 | 0051 | | REPARACION DEL PARQUE PLAN 1 | X | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | -280,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 |
| 11 | | | Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0051 | | CONSTRUCCION DE PARADA COMUNITARIA EL RODEO | X | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | Reparación en cementerios | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,784,168.11 | 3,784,168.11 | 0.00 | 1,946,000.00 | 1,946,000.00 | 0.00 | 1,946,000.00 | 1,838,168.11 |
| 16 | 0051 | | AMPLIACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,784,168.11 | 3,784,168.11 | 0.00 | 1,946,000.00 | 1,946,000.00 | 0.00 | 1,946,000.00 | 1,838,168.11 |
| Total General RD\$ | | | | | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 3,331,599.71 | 5,131,599.71 | 819,431.35 | 2,466,000.00 | 3,285,431.35 | 0.00 | 3,285,431.35 | 1,846,168.36 |

Nelson Darío Peña Lantigua
Agrón Nelson Darío Peña Lantigua
Preparado por



Eudisia Minoris Toribio
Eudisia Minoris Toribio
Revisado por

REVISADO
POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL PINO
DAJABÓN, REP. DOM.

Anibal de Jesús Peralta
Anibal de Jesús Peralta
Aprobado por