



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Form. Nº EP-05  
 Aprobado por DIGEPRES

Código del Capítulo: **7147**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de El Pino**

Proyecto	Código	Código UGAP	Código Objeto	Denominación	Ejecución	Modificación	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por devengados de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigentes	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=18+17+16	20=8+11-18
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexas			2.517.538,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	2.764.103,44	3.374.103,44	2.890.940,00	217.400,00	3.108.040,00	0,00	3.108.040,00	2.173.701,44
01	0051			REMOZAMIENTO DE CONTENES Y BADERNES (FRENTE AL CLUB) PLAN 2	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS, BADERNES Y CONTENES	X	2	1.871.938,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-109.290,00	90.720,00	90.940,00	0,00	90.940,00	0,00	90.940,00	1.472.018,00
01	0053			REDUCTORES DE VELOCIDAD	X	2	115.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01	0054			Señalización Vial	X	2	60.700,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-34.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	40.700,00
01	0055			CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EL RODEO	X	2	350.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DEL PINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.983,44	3.277.983,44	2.800.000,00	212.000,00	3.012.000,00	0,00	3.012.000,00	205.983,44
06				Reparación Instalaciones Recreativas			675.890,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.890,00
06	0051			REMOZAMIENTO PARQUE PLAN 1		2	675.890,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.890,00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fanzabre y Militares			87.890,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.890,00
07	0051			CONSTRUCCION DE BANCOS	X	2	87.890,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.890,00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fanzabre y Militares			206.508,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.508,00
08	0051			REPARACION DE CLUB PLAN 1	X	2	105.238,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.238,00
08	0052			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA PLAN 2	X	2	101.270,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.270,00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.053,51	775.053,51	775.007,55	0,00	775.007,55	0,00	775.007,55	45,96
11	0051			TERMINACION DE PARADA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.053,51	775.053,51	775.007,55	0,00	775.007,55	0,00	775.007,55	45,96
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			488.225,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.200,00	119.200,00	119.200,00	0,00	119.200,00	0,00	119.200,00	368.225,00
12	0051			REPARACION DE PARADA COMUNITARIA	X	2	488.225,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.200,00	119.200,00	119.200,00	0,00	119.200,00	0,00	119.200,00	368.225,00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7147**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de El Pino**

Proyecto	Obra	Código DAF	Geográfico	Denominación	Participación	Municipal de	Cuentas	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
												Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	12	13	14+12+13	15	16	17-15+16	18	19=10+17+18	20=9+13-19	
23				Instalaciones Colocación Eléctricas				750,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-47,100.00	-52,900.00	52,900.00	0.00	52,900.00	0.00	57,000.00	650,000.00
23	0051			ILUMINACION DEL MUNICIPIO	X		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-47,100.00	-52,900.00	52,900.00	0.00	52,900.00	0.00	57,000.00	650,000.00
<b>Total General RD\$</b>								<b>4,705,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>3,231,256.95</b>	<b>4,321,256.95</b>	<b>3,937,747.55</b>	<b>217,400.00</b>	<b>4,055,147.55</b>	<b>0.00</b>	<b>4,055,147.55</b>	<b>3,862,068.48</b>

Agrón: Nelson Durio Peña Lantigua  
Preparado por



Jorge Luis Anón Arriba  
Aprobado por

